

Consejo de Concesiones

Acta Sesión Ordinaria 30 de marzo de 2017

A las 15:00 horas del 30 de marzo de 2017, en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas ubicadas en calle Morandé Nº 59, piso 6 piso, Santiago, se dio inicio a la sesión extraordinaria del Consejo de Concesiones con la asistencia del señor Ministro de Obras Públicas don Alberto Undurraga Vicuña, quien presidió la sesión. Asistieron también los consejeros doña Sonia Tschorne Berestesky, don Aldo González Tissinetti, don Rodrigo Delgadillo Sturla, don Iván Poduje Capdeville y don Juan Andrés Varas Braun. Se encuentran en sala especialmente invitados don Juan Manuel Sánchez, Director General de Obras Públicas, Eduardo Abedrapo Bustos, Coordinador de Concesiones, don Rodrigo Urzúa Alvarez, Jefe de División de Proyectos de la Coordinación de Concesiones, don Yair Varas Rojas, de la Coordinación de Concesiones, y don Héctor Soto Peralta, Asesor de Gabinete del Ministro. Actúa como secretaria abogada doña Andrea Rojas Olivares.

El Ministro saluda a los presentes y da inicio a la sesión, procediendo a revisar los temas fijados en tabla.

1. Revisión de cartera de licitaciones

Expone Rodrigo Urzúa.

Se presenta la cartera de proyectos y se revisan las actualizaciones respecto de la última presentación hecha al Consejo el 23 de noviembre de 2016. Los cambios introducidos son los siguientes:

- **AVO II:** se desplazó la fecha de recepción de ofertas para el mes de mayo de 2017, a fin que se presenten más oferentes.
- **Ruta 180 Nahuelbuta:** se desplazó al 29 de junio la recepción de ofertas, puesto que los oferentes son los mismos que para AVO II y no tienen capacidad para presentar ofertas paralelas al mismo tiempo.
- **Rutas Del Loa:** Se estaría haciendo llamado a Licitación la primera semana de abril y se recibirían ofertas el 31 de agosto; por tanto, respecto a lo informado en noviembre de 2016, se ha retrasado en 4 meses el llamado a licitación.
- **Teleférico Bicentenario:** ingresan bases a Contraloría en abril y en julio se llamará a licitación, por tanto, respecto a lo informado en noviembre de 2016, se ha retrasado en 3 meses el ingreso de bases a Contraloría.
- **Aeropuerto El Tepual:** Informe de MIDESO se atrasó, el que estará en abril, ingresando bases a Contraloría también en abril, por lo que el llamado a licitación se realizará en junio.
- **Embalse Las Palmas:** bases se encuentran en Ministerio de Hacienda, por lo que ingresarán a Contraloría en mayo, por tanto, respecto a lo informado en noviembre de 2016, se ha retrasado en 3 meses el ingreso de bases a Contraloría.
- **Ruta 5: Los Villos - La Serena:** bases saldrían de Concesiones el 7 de mayo, por lo que ingresarían a Contraloría en junio, por tanto, respecto a lo informado en noviembre de 2016, se ha retrasado en 1 mes el ingreso de bases a Contraloría.
- **Conexión Vial Ruta 68 - Ruta 78:** se espera llamado a licitación para agosto, por tanto, respecto a lo informado en noviembre de 2016, se ha retrasado en 2 meses el llamado a licitación.
- **Ruta G-66: Camino de La Fruta:** se verá en el Consejo de Concesiones en mayo.
- **Murallas Viejas:** se estima ingreso de bases a Ministerio de Hacienda en junio, a Contraloría en julio y su llamado a licitación en septiembre, por tanto, respecto a lo informado en noviembre de 2016, se ha retrasado en 3 meses el ingreso de bases a Contraloría y posterior llamado a licitación.
- **Embalse Los Ángeles:** se estima ingreso de bases a Contraloría en agosto y su llamado a licitación en octubre, por tanto, respecto a lo informado en noviembre de 2016, se ha retrasado en 3 meses el ingreso de bases a Contraloría y posterior llamado a licitación.
- **Embalse La Tranca:** en noviembre de 2016 se informó que sus bases ingresarían en abril a Contraloría, pero al día de hoy no existen fechas determinadas aún.
- **Embalse Catemu:** se estima ingreso de bases a Contraloría en septiembre y su llamado a licitación en noviembre, por tanto, respecto a lo informado en noviembre de 2016, se ha retrasado en 6 meses el ingreso de bases a Contraloría y posterior llamado a licitación.

- Autopista Metropolitana de Puerto Montt: bases saldrían de Concesiones en agosto, esperando su ingreso a Contraloría en septiembre, por tanto, respecto a lo informado en noviembre de 2016, se ha retrasado en 3 meses el ingreso de bases a Contraloría.

Los Consejeros toman conocimiento de la información. Se valora el esfuerzo de la Coordinación de Concesiones para llevar adelante la extensa cartera de licitaciones en carpeta. Se insta a seguir realizando todos los esfuerzos posibles para cumplir con las programaciones presentadas.

2. Plan de Mejoramiento de Concesiones Viales.

Expone Yair Varas Rojas.

El Plan inicialmente contemplaba inversiones adicionales en obras viales por MMUSD 1.443,6. Considerando tanto obras en construcción como en explotación.

INVERSIÓN ACORDADA – Contratos en Operación = 1.221 MMUS\$ (981 + 240)

META PLAN DE MEJORAMIENTOS = 1,281 MMUS\$

CUMPLIMIENTO META
A OCTUBRE 2016

= 95%

Plan Mejoramiento de Contratos

1.- Plan inicial

Etapa	Contratos de Concesión	Nº de Obras	Inversión MMUS\$	Tipo Financiamiento	
				Pago Directo MMUS\$	Plazo/Tarifa MMUS\$
Construcción	6	60	162,1	162,1	0
Explotación	17	790	1.281,5	47,5	1.234,0
Totales	23	850	1.443,6	209,6	1.234,0

Se hace presente que los contratos en etapa de explotación comprenden aquellos con puesta en servicio definitiva.

A continuación, se muestran los acuerdos alcanzados en los contratos en operación:

ACUERDOS ALCANZADOS CONTRATOS EN OPERACION

	R5 CHILLÁN COLLIPULLI	R5 COLLIPULLI - TEMUCO	R5 TEMUCO - RIO BUENO	R5 RIO BUENO - PTO.MONTT	R5 PTO.MONTT - PARGUA
Fecha Acuerdo	Octubre 2016	Octubre 2016	Octubre 2016	Septiembre 2016	Septiembre 2016
Monto (MMUS\$)	70,3	66,0	59,9	28,6	15,2
Total (MMUS\$)					240,0

	VARIOS	R78	Vespucio Norte	R5 TA-CHI	N-S Nudo Quilicura	R5 SA -TA
Fecha Acuerdo	01/2016	Marzo 2016	Julio 2016	Marzo 2016	Marzo 2016	Julio 2016
Monto (MMUS\$)	87	120,0	4,0	70,0	560,0	140
Total (MMUS\$)						981

Varios: Obras RCA A.V.S., Túnel Montegordo, Vías Locales S.Bdo., Pasarela H. Familiares, Pasarela Alhuelemu, CCTV, cierros Chillán - Collipullí y Collipullí - Temuco.

AVANCE MEJORAMIENTOS CONTRATOS EN OPERACIÓN

N°	Contratos	Tipo de Obras	N° Obras	Estado
1	Acceso Nor-Oriente a Santiago	Túnel Chamisero, Telepeaje	2	• En ejecución / Túnel
2	Ruta 5 Santiago - Los Vilos	Pasarela H. Fam.	1	• Terminada
3	Sistema A.V. Sur Ruta 78 - Av. Grecia	Obras RCA	191	• En ejecución (termina en septiembre de 2017)
4	Autopista Santiago - San Antonio - Ruta 78	Terceras Pistas + Servicialidad y Seguridad (desde Cerrillos hasta Talagante)	45	• Ingenierías en Ejecución (iniciado en noviembre de 2016)
5	Ruta 5 Tramo Talca - Chillán	Servicialidad y Seguridad (51 cierros vandálicos)	108	• D.S. tramitado obras abril '17 (obras comenzarán a fines de abril)
6	Sistema A.V. Nor-Poniente, Av. El Salto	Ing. Cuartas pistas entre R78 -68	1	• D.S. en trámite
7	Sistema Norte - Sur	Enlace Quilicura (incluye	3	• Res. en

		túnel) Calles locales San Bernardo		desarrollo
8	Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago	Parque, Servicialidad, Seguridad	84	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Obras P.L. Serena (abril '17)(obras comenzarán a fines de abril) ◦ D.S +Res. en desarrollo
9	Ruta 5, Tramo Chillán - Collipulli	Pasarela, ,CCTV, obras servicialidad	113	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Terminada ◦ Con protocolo firmado
10	Ruta 5, Tramo Collipulli - Temuco	Servicialidad y Seguridad	106	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Con protocolo firmado
11	Ruta 5, Tramo Temuco - Río Bueno	Servicialidad y Seguridad	64	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Con protocolo firmado
12	Ruta 5, Tramo Río Bueno - Puerto Montt	Servicialidad y Seguridad	105	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Con protocolo firmado
13	Ruta 5, Tramo Puerto Montt - Pargua (Ingenierías)	Servicialidad y Seguridad	8	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Con protocolo firmado
	Total		831	

Resumen Obras de Mejoramiento por Región


Región	Nº Obras	Inversión		Nº Comunas
		UF	MMUS\$	
I	5	198.166	7,91	2
II	1	50.000	2,00	1
III	4	3.400.000	135,76	3
IV	8	302.531	12,08	2
V	8	1.716.993	68,56	2
V - RM	4	4.156.683	165,98	3
RM	270	22.349.574	892,41	26
VI	78	1.966.756	78,53	9
VI - VII	12	139.993	5,59	0
VII	104	1.359.171	54,27	14
VIII	249	4.884.751	195,05	22
VIII - IX	3	87.732	3,50	0
IX	104	2.330.894	93,07	11
IX - XIV	1	589	0,02	0
XIV	50	947.170	37,82	7
XIV - X	7	180.143	7,19	0
X	85	1.685.246	67,29	10
TOTALES	993	45.756.391	1.827,04	112

Los Consejeros toman conocimiento de la información. Se valora el grado de cumplimiento en la meta inicialmente propuesta.


Sin otro tema que tratar, se pone fin a la sesión siendo las 16.30 horas.




Alberto Undurraga Vicuña
Ministro de Obras Públicas
Presidente Consejo de Concesiones




Juan Andrés Varas



Aldo González



Iván Poduje



Sonia Tschorne



Rodrigo Delgadillo



Andrea Rojas
Secretaría Abogada