

## CONCESIÓN VIAL MEJORAMIENTO RUTA G-21 MARZO 2020

### 1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21
Tipología del Contrato	Infraestructura Vial Urbana
Mandante del Contrato	Ministerio de Obras Públicas
Emplazamiento del Proyecto	Región Metropolitana Provincia de Santiago Comuna de Lo Barnechea
Presupuesto Oficial del Proyecto	UF 2.308.000 + IVA
Longitud del Proyecto	31,48 km
Nombre del Concesionario	Sociedad Concesionaria Ruta G-21 S.A.
Accionistas del Concesionario	Constructora Conpax Spa (50%). Icafal Inversiones S.A (50%).
Decreto de Adjudicación	Decreto Supremo MOP N° 19 de 19 febrero de 2019, publicado en el Diario Oficial el 02 de Abril de 2019
Plazo de la Concesión	Plazo Máximo 540 Meses (45 años a contar del 02-04-2019)
Inicio de Ejecución de las Obras	02 de abril de 2019
Puesta en Servicio Provisoria de las Obras	- Sector 1 <sup>a</sup> , 1B y 1C: 24 meses (Estimativo Octubre 2024). - Sector 2: 60 meses (Estimativo Octubre 2027). - Sector 3: 72 meses (Estimativo Octubre 2028).
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras	6 meses después de la PSP de la totalidad de las obras (Estimativo Marzo 2029)
Término de la Concesión	02 de Abril año 2064
Inspector Fiscal Titular	Miguel Gallardo Aravena
Inspector Fiscal Suplente	Víctor Raymondi Eldan
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción	Ingelog S.A.
Modificaciones al Contrato	No tiene a la fecha
Estado de Calificación Ambiental del Proyecto	Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto en elaboración
Subsidios	UF 326.087 aportado por Anglo American S.A. Convenio aporte de fecha 23/10/17 suscrito entre ésta y la DGOP
Página Web de la Concesión	No tiene a la fecha

### 2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de mejoramiento de la Ruta G-21 se emplaza en la provincia de Santiago, de la Región Metropolitana, desarrollando su trazado a través de las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, iniciándose en las inmediaciones de la intersección de Avenida Las Condes con la Ruta G-21 y finalizando en la Bifurcación a los Centros Invernales, correspondiente a la curva 40 de la Ruta, lo que abarca una longitud de 30 km aproximadamente.



### 3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato "Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21" considera realizar el mejoramiento y ensanche de la plataforma vial y rectificaciones de trazado y curvas, así como el mejoramiento del sistema de seguridad vial de la Ruta G-21, desde el Dm 0.00, en las inmediaciones de la intersección con Avenida Las Condes, hasta la intersección con la Ruta G-251, bifurcación a Valle Nevado en la comunidad de Farellones. Además, se incorpora la rehabilitación de la Ruta G-245 en una longitud de 1,1 km, desde la intersección con la Ruta G-21 en dirección hacia la Mina Los Bronces. Se consideran obras tales como: intersecciones a nivel, rehabilitación y mejoramiento de la calzada preexistente, mejoramientos geométricos de la calzada preexistente, obras de saneamiento, señalización y seguridad vial, iluminación, paraderos de buses, teléfonos de emergencias S.O.S. y otras obras que permitirán mitigar las principales deficiencias que presenta actualmente la ruta.

### 4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Las principales obras que desarrolla el proyecto, son las que se indican a continuación:

- Mejoramientos de trazado y rehabilitación del pavimento preexistente de la Ruta G-21, entre las inmediaciones de Avenida Las Condes y Corral Quemado, entre el Dm 0,000 y el Dm 16.060 aproximadamente, y la construcción de una tercera pista continua entre el Dm 8.100 y el Dm 11.000.
- Construcción de una calzada de tres pistas totalmente nueva en Ruta G-21 entre el Dm 16.060 y el Dm 30.160 aproximadamente, entre Corral Quemado y la intersección con la Ruta G-251, bifurcación a Valle Nevado.
- Mejoramientos de trazado y rehabilitación del pavimento existente de la Ruta G-245, Dm 0,000 al Dm 1.100 desde la intersección con la Ruta G-21 en dirección a la Mina Los Bronces.
- Construcción de los puentes Yerba Loca e Isla que se emplazan en la Ruta G-245, en el Dm 290 y en el Dm 840, respectivamente, y el puente El Manzanito emplazado en el Dm 23.900 de la Ruta G-21.
- Mejoramiento de todas las curvas horizontales que presentan un radio inferior a 60 metros (R<60 m) ampliándolos a un radio mínimo de 60 metros (R >= 60 m) en la Ruta G-21, Dm 0,000 al Dm 16.060 aproximadamente.

- Construcción de sobreelevación en todas aquellas curvas horizontales que presentan un radio inferior a 100 m ( $R < 100$  m) en la Ruta G-21, Dm 0,000 al Dm 16.060 y entre el Dm 16.060 al Dm 30.375 aproximadamente.
- Mejoramiento y/o construcción de los sistemas de contención de taludes en la Ruta G-21.
- Implementación de 5.000 (cinco mil) metros cuadrados de pantallas estáticas y/o dinámicas en los sectores de corte para evitar y/o contener la caída de rocas hacia la calzada.
- Construcción de Área de Atención de Emergencias.
- Construcción de la infraestructura necesaria para la implementación de dos Puntos de Cobro.
- Construcción de un Área de Arriendo y Venta de Cadenas.
- Construcción de cierros perimetrales o cercos de deslindes.
- Obras de Iluminación.
- Mejoramiento, construcción y ampliación de los Sistemas de Saneamiento y Drenaje en conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle.
- Mejoramiento y construcción del Sistema de Señalización, Demarcación y Seguridad Vial de conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle.
- Mejoramiento y construcción de las intersecciones y de los accesos privados a nivel y de los accesos a caminos públicos que acceden a las rutas.
- Obras de Paisajismo en las áreas que se definan en el Proyecto de Ingeniería de Detalle.
- Construcción de Miradores en el tramo comprendido entre Corral Quemado y la bifurcación a Valle Nevado.
- Implementación del Sistema de Cobro por Derecho de Paso, con Tecnología de Telepeaje en modalidad Free Flow.
- La conservación o mantenimiento de las obras, incluyendo infraestructura, instalaciones, equipamiento y sistemas, según corresponda, tanto preexistentes como nuevas, emplazadas en el Área de Concesión durante toda la Concesión.

#### 5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

- El proyecto beneficiará directamente a cerca de cuatro millones y medio de habitantes correspondientes a la provincia de Santiago.
- El mejoramiento de la Ruta G-21 permitirá un mayor desarrollo de las actividades productivas de la zona y el acceso a la montaña, otorgando una serie de beneficios sociales, deportivos y culturales, con el fin de fortalecer la oferta turística de la comuna de Lo Barnechea y de la Región Metropolitana.

#### 6.- SERVICIOS

Los servicios que contempla el contrato de concesión son:

- Servicio de Gestión de Tráfico
- Servicio Asistencia en Ruta
- Atención de Emergencias
- Servicio de Gestión de Nieve y Hielo
- Servicio de Gestión de Cobro y Facturación
- Servicio de Atención de Usuarios (Plataforma de Atención a Clientes)
- Mantención Ruta y Áreas de Servicios
  - Áreas verdes
  - Miradores
  - Paraderos
  - Luminaria

## CONCESIÓN VIAL MEJORAMIENTO RUTA G-21 MARZO 2020

- Desechos
- Señalética
- Área de Arriendo y Venta de Cadenas
- Áreas Concesionaria

#### 7.- HECHOS RELEVANTES

No se han presentado en el periodo informado.

#### 8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA

Las labores más relevantes realizadas durante el mes se resumen a continuación:

##### Administrativas:

Fecha	Actividad
04-02-2020	Reunión de Coordinación EIA – Ingeniería entre Sociedad Concesionaria - LEN
06-02-2020	Reunión Avance Proyecto Iluminación entre Sociedad Concesionaria - LEN
06-02-2020	Reunión Avance Proyecto Arquitectura entre Sociedad Concesionaria - LEN
12-02-2020	Reunión Avance Proyecto Iluminación entre Sociedad Concesionaria - LEN
12-02-2020	Reunión Avance Proyecto Saneamiento entre Sociedad Concesionaria - LEN
18-02-2020	Reunión de Coordinación EIA – Ingeniería entre Sociedad Concesionaria - LEN
19-02-2020	Reunión Avance Proyecto Iluminación entre Sociedad Concesionaria – LEN (Análisis Alternativas)
21-02-2020	Reunión de Expropiaciones entre Sociedad Concesionaria – Asesoría Inspección Fiscal
27-02-2020	Reunión Diseño Geométrico entre Sociedad Concesionaria – Asesoría Inspección Fiscal

##### Ingeniería:

Además de lo anterior se ha realizado el siguiente trabajo en gabinete:

- El día 13 de Febrero, se recibieron las observaciones del Proyecto Vial.
- Se sigue avanzado en las obras complementarias del Proyecto de la Ruta G-21.
- Se han realizado los sondeos pendientes de acuerdo a la aprobación realizada por el IF y la Municipalidad de Lo Barnechea.

##### Medio Ambiente:

Durante el mes se realizan las siguientes actividades:

- Se trabaja en la cartografía del Proyecto que se presentará en los capítulos de Líneas de Base, Área

de Influencia y Descripción de Proyecto del Estudio de Impacto Ambiental.

- Se trabaja en el informe de Estimación de Emisiones Atmosféricas, esperando se defina el supresor de polvo que se utilizará en la etapa de construcción.
- Se trabaja en los capítulos del Estudio de Impacto Ambiental, para subsanar observaciones realizadas al Hito 4 por la Sociedad Concesionaria.
- Se trabaja en la Solicitud de Interés Nacional, se subsanan observaciones realizadas por el MOP, se realiza ingreso de la solicitud ante la CONAF el 28 de Febrero de 2020.
- Con fechas lunes 17 y martes 25 de febrero, se realizan reuniones con la Asesoría a la Inspección Fiscal para analizar temas del componente Medio Humano de acuerdo con el Art. 7 del Reglamento del SEIA "Reasentamiento de comunidades humanas alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos".
- Se realiza reunión en terreno, sábado 29 de febrero de 2020, con las familias que habitan en el sector de la curva 3.
- Se revisan posibles medidas en el marco del impacto a Medio Humano "Merma presupuesto familiar debido al pago del Sistema de Cobro asociado al tránsito Ruta G-21 y G-245", y a su vez se están realizando gestiones con Concesiones - MOP para precisar el alcance del convenio de colaboración entre Concesiones-MOP y la Municipalidad de Lo Barnechea por esta situación.

#### 9.- AVANCE DE LA OBRA

No se han iniciado las obras.

#### 10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA

